

**Отчет по реализации плана-прогноза социально-экономического
развития Сухобезводнинского территориального отдела
за 2020 год**

№ п/п	мероприятия	Объем работ	Стоимость по плану (тыс.руб.)	Стоимость фактическая (тыс.руб)	Информация по исполнению
1	Устройство облицовочной гранитной плиты (центральный фасад) памятника ВОВ в центральном сквере р.п. Сухобезводное	1 усл.ед.	52 000,00	72000,00 +3500(работы)	Выполнено 100%
2	Благоустройство территории памятника ВОВ, ремонт памятника в д.Олониха г.о.Семеновский Нижегородской области	1 усл.ед.	100 000,00	92000,00- памятник 49100,00- устройство площадки из брусчатки 34060,00- брусчатка и бордюр 27500,00- песок строительн ый	Выполнено 100%
5	Спил аварийных деревьев (8 шт.)	8 шт.	40 000,00	2 шт. (безвозмездный труд)	Выполнено 25%
8	Поставка щебня известнякового фракции 20-40 мм. для нужд Сухобезводнинского территориального отдела администрации городского округа Семеновский Нижегородской области (ул.Волгодонская)	180 тонн	288000,00	288000,00	Выполнено 100%
Итого по норме фин.средств к плану			480000,00	278448	

социально-экономического развития					
9	Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги, ведущей к кладбищу в р.п.Сухобезводное г.о.Семеновский Нижегородской области (ППМИ)	4971 кв.м	4 490 252,00	3569750,37	Выполнено 100%
10	Ремонт участка дороги к д.Сухобезводное	979 кв.м.	100 000,00	23261,52-щебень	Выполнено 100%
11	Ремонт мостиков на перекрестках ул.Пионерская-ул.Полевая, ул.Пушкина-ул.Кирова	2 шт.	40 000,00	23130,00 - ул.Пушкина -ул.Кирова	Выполнено 50%
12	Углубление и прочистка придорожных водоотводных канав.	ул.Короленко – 200 п.м., ул.Гоголя – 150 п.м		18870,00	Выполнено 100%
13	Прокладка дополнительной линии уличного освещения по ул.Советская (от д.35 до перекрестка с пер.Базовский) в р.п.Сухобезводное.	4 ж/ б опоры, 3 светильников	85 000,00	80000,00-опоры (средства МБУ «Благоустройство города»)	Выполнено 100%, в том числе ул.Горького -4 ул.Советская-4 ул..Стаханова-1 д.Б.Овраг-5
14	Прокладка дополнительной линии уличного освещения по ул.Чехова в р.п.Сухобезводное.	6 ж/ б опоры, 5 светильников	127500,00	Средства ОАО «ГЖД»	Выполнено 100%
15	Ремонт участка дороги по ул.Полевая (от перекрестка с ул.Горького до перекрестка с	1444 кв.м.	1 671 778,00	2 014 893,00 - в объеме 1797,5 кв.м.	Выполнено 100%

	ул.Пушкина)				
16	Ремонт крыши здания администрации по ул.Советская,дом 40. (Замена водостоков, кровли) (или покраска 2 слоя эмалью MSV-137 по металлу (3 в 1) : 60,00 рублей)	1 усл.ед.	600 000,00	715 864,00	Выполнено 100%
20	Ремонт дороги по ул.Пушкина (от перекрестка с пер.Базовский до перекрестка с ул.Полевая) в р.п.Сухобезводное	620 кв.м.	798310,00	762 386,05 (устройство асфальтобетонного покрытия)	Выполнено 100%
23	Устройство щебеночного покрытия участка дороги по ул.Серго (от ж/д линии до перекрестка с ул.Лесная)	1720 кв.м.	288960,00- щебень 203000,00 -работы	180900,00- щебень (135 т.)	Выполнено 100%
24	Работы по грейдированию муниципальных дорог: ул.Гоголя, ул.Советская, ул.Комсомольская, ул.2 Околодок, ул.Островского, ул.Дзержинского	1500 п.м.		33465,00	Выполнено 100%
25	Работы по погрузке, доставке и развозу песка в объеме 540 тонн для ремонта муниципальных дорог: ул.Гоголя, ул.Советская, ул.Комсомольская, ул.2 Околодок, ул.Островского, ул.Дзержинского.	540 т.		53940,00	Выполнено 100%
26	Выполнение работ по	2 усл.ед.		30160,00	Выполнено

	углублению и прочистке водопропускных канав на перекрестках ул.Серго-ул.Школьная, ул.Дзержинского – пер.Базовский в р.п.Сухобезводное г.о.Семеновский Нижегородской области				100%
27	Выполнение работ по устройству щебеночного покрытия участка дороги по ул. Советская (от перекрестка с пер.Базовский до ул.Полевая) в р.п.Сухобезводное.	888 кв.м.		16167,12	Выполнено 100%
28	Выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки на ул.Советская в р.п.Сухобезводное г.о.Семеновский Нижегородской	1 усл.ед.		30160,00	Выполнено 100%

	области.				
29	Грейдиrowa ние грунтовых муниципаль ных дорог в р.п. Сухобезвод ное (ул.Гагарин а)	3км		4766,00	Выполнено 100%
30	Проектная документац ия на устройство наружного освещения по адресу: Нижегород ская обл., г.Семенов, р.п. Сухобезвод ное, ул.Советска я, д.40 (Центральн ая площадь)	1 усл.ед.		11000,00	Выполнено 100%
34	Устройство тротуара по ул.Школьна я в р.п.Сухобез водное	1518 кв.м.	2654112	2640841,44	В стадии исполнения контракта. Срок выполнения работ осуществляет ся с 10.11.2020 до 01.07.2021 года (включительн о). Возможно досрочное выполнение работ.
35	Оказание		356454,00	356454,00	В стадии

	услуг по расчистке дорог местного значения от снега на территории Сухобезводнинского территориального отдела (д.Олониха, д.Большая Чамра, д.Малая Чамра, д.Елховка, д.Максимиха) в соответствии с техническим заданием				исполнения контракта. Оказание услуг с 24.11.2020 до 15 апреля 2021
36	Оказание услуг по расчистке дорог местного значения от снега на территории Сухобезводнинского территориального отдела (р.п. Сухобезводное, д.Березовый Овраг, д.Сухобезводное)		483966,00	483966,00	В стадии исполнения контракта. Оказание услуг с 05.12.2020 до 15 апреля 2021
ИТ ОГО	11899332,0 0	11049974,5			

ВСЕГО	12379332,0 0	11328422,5		
Экономия (за счет понижения цены при проведении аукционов и привлечени я внебюджет ных средств)	1050909,5			
Информация о проводимых субботниках				
37	Проведение 10 субботнико в: -количество приявших участие - собрано и вывезено мусора - оборудован о контейнерн ых площадок - установлен о контейнеро в для ТКО -посажено деревьев - спилено аварийных и сухих деревьев - отремонтир овано	чел. куб.м шт шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	120 363 0 9 25 6 4 410 6244 0,5	19,5% 100% 0% 150% 62,5 60% 100% 89% 100% 50%

	памятников -очищено газонов от мусора. - отремонтир овано асфальтобе тонного покрытия (ямочный ремонт) - Отремонти ровано детских площадок			
--	--	--	--	--

Отчет по реализации плана по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов Сухобезводнинского территориального отдела на 16.11. 2020 года

№ п/п	мероприятия	Объем работ	Стоимость фактически (тыс.руб)	Информация по исполнению
1	Ремонт и обустройство водозабора пожарных водоемов по ул.Советская, д.64 и ул.Красноармейская, д.17 в р.п. Сухобезводное	2 усл.ед.	166982,00	Выполнено 100%
2	Обустройство водозабора пожарных водоемов по ул.Горького д.27 и ул.Гоголя, д.66 в р.п. Сухобезводное.	2 усл.ед.	21681,00	Выполнено 100%
3	Расчистка и углубление открытого пожарного водоема по адресу ул.1-я Железнодорожная, д.31а в р.п.Сухобезводное.	1 усл.ед.	134337,00	Выполнено 100%
4	Опашка населенных пунктов	13 км	40000,00	Выполнено 100%
Итого:			363000,00	

Всего Сухобезводнинским территориальным отделом за 2020 год:

1. Выдано 827 справок и выписок из домовых книг и поквартирных карточек.

2. Составлено 33 акта обследования условий проживания неблагополучных семей, 12 отчетов по семьям в КДН.
3. Обследовано 65 домохозяйств с проведением инструктажа по пожарной безопасности.
4. Подготовлено и отправлено 24 списка оповещения граждан пребывающих в запасе для РВК
5. Подготовлено 318 писем в различные организации и гражданам, в том числе 32 ответы на обращения граждан.
6. В течение года: ведение работ по архиву (составление номенклатуры на 2021 год, подготовка описей долговременного и постоянного хранения, подготовка паспорта хранения документации, подготовка дел к сдаче в архив)
7. В течение года: работа со списками детей, детей-инвалидов, многодетных семей, неблагополучных семей, корректировка данных списков.
8. Составлено 23 характеристик по запросу МВД.
9. Выдано 41 постановлений о присвоении адресов.
10. Выдано 15 справок и выписок из похозяйственной книги.
- 11 Проведена работа по инвентаризации земельных участков в ГАР (ФИАС), занесение земельных участков в ФИАС в количестве 158.
- 12 Выдано разрешений на захоронение – 42
13. Выдано выписок из распоряжений -21.
- 14 Составлены ежемесячные отчеты по скоту, составление лесных паспортов. – 4.
15. Подготовлены отчеты ГАР по ЗУ -12.
- 16.Подготовлены 12 отчетов по скоту и годовой отчет.
17. Обследовано 71 домовладений по пожарной безопасности.
19. Выдано 12 ордеров на земляные работы.
20. Подготовлены ежеквартальные и ежегодные отчеты по закупкам.
21. Выполнены паспорта готовности к пожароопасному периоду по населенным пунктам.
22. Проведено 5 сходов с жителями д.Сухобезводное и д. Малая Чамра, р.п. Сухобезводное.
23. Проведено 5 заседаний КДН.
- 24 Организовано мероприятие по торжественному вручению памятных медалей к 75- летию Дня Победы труженникам тыла и участникам ВОВ.

Начальник Сухобезводнинского
территориального отдела администрации
городского округа Семеновский

Е.Ю. Клементьева